

**AUTOVÍA DE SIERRA NEVADA A-44. VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS – ALHENDÍN**

Procedimiento	ESTABILIZADO CON CEMENTO POR VÍA MIXTA
Cliente	UTE COPASA -ADIANTE TECNOLOGÍA
Promotor/Administración	MINISTERIO DE FOMENTO
Fecha Ejecución	Julio 2019 - Abril 2020
Superficie Estabilizada	227.890 m²
Suministro de Conglomerante	No Incluido
Descripción de los Trabajos	Ejecución de Suelo Estabilizado con Cemento S-EST3, en capa de 30 cm y dotación del 3% por vía mixta, incluso refino 3D
Equipo de Trabajo	Recicladora WIRTGEN WR250
	Equipo de Extendido/Dosificado compuesto por Tractora Mercedes Actros 2042 AS 4*4 + Cisterna Pulverulentos Hermanns 38 m³ + Dosificador Alta Precisión propio
	1ª Cuba de Agua 27.000 L + 2ª Cuba de Agua 27.000 L (apoyo)
	Rodillo Compactador 18 Tn
	Niveladora 3D
Otros Trabajos Ejecutados en Obra	Suministro y transporte de 18.000 Tn de Cal para ejecución de estabilizado con cal en terraplenes

Comentarios Adicionales

Previsto ejecutarla por Vía Húmeda. Se hizo propuesta de cambio a Vía Mixta, se ejecutó tramo de prueba, y se aprobó el cambio de procedimiento