

URBANIZACIÓN ESTADIO WANDA METROPOLITANO (MADRID)

Procedimiento	ESTABILIZADO CON CAL POR VÍA MIXTA
Cliente	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Promotor/Administración	ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D.
Fecha Ejecución	Mayo 2017 - Octubre 2017
Superficie Estabilizada	406.725 m ²
Suministro de Conglomerante	No Incluido
Descripción de los Trabajos	Ejecución de Suelo Estabilizado con Cal tipo S-EST2 en Viales y Aparcamientos de la Urbanización Exterior del Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, incluso refino con Niveladora 3D en última capa
Equipo de Trabajo	Recicladora WIRTGEN WR2500S
	Equipo de Extendido/Dosificado compuesto por Tractora Mercedes Actros 2042 AS 4*4 + Cisterna Pulverulentos Hermanns 38 m ³ + Dosificador Alta Precisión propio
	Cuba de Agua 27.000 L
	Rodillo Compactador 18 Tn
	Niveladora 3D
Otros Trabajos Ejecutados en Obra	Suelo Estabilizado in Situ con Cemento de Caminos peatonales de Acceso al Estadio en una capa de 25 cm
Comentarios Adicionales	Al principio de la ejecución de los trabajos , debido a la humedad natural del material, hubo que secar plataforma con la adición de un porcentaje de cal, mezclado de material, compactado y refino