

## CIUDAD DEL TRANSPORTE DE MARCHAMALO (GUADALAJARA)

<b>Procedimiento</b>	<b>SECADO DE PLATAFORMA CON CAL</b>
<b>Cliente</b>	<b>HIGH OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (HERCESA)</b>
<b>Promotor/Administración</b>	<b>INVERSIONES MONTEPINO</b>
<b>Fecha Ejecución</b>	<b>Marzo 2018 - Septiembre 2018</b>
<b>Superficie Estabilizada</b>	<b>178.182 m<sup>2</sup></b>
<b>Suministro de Conglomerante</b>	<b>Sí</b>
<b>Descripción de los Trabajos</b>	<b>Secado de Plataforma mediante el extendido de Cal Viva, mezclado con recicladora, compactado y refino de plataforma</b>
<b>Equipo de Trabajo</b>	<b>Recicladora WIRTGEN WR250</b>
	<b>Equipo de Extendido/Dosificado compuesto por Tractora Mercedes Actros 2042 AS 4*4 + Cisterna Pulverulentos Hermanns 38 m<sup>3</sup> + Dosificador Alta Precisión propio</b>
	<b>Rodillo Compactador 18 Tn</b>
	<b>Niveladora 3D</b>
<b>Otros Trabajos Ejecutados en Obra</b>	<b>Suelo Estabilizado con Cal, con distintos porcentajes, y un espesor de 30 cm</b>
<b>Comentarios Adicionales</b>	<b>El Cliente, al ver el comportamiento del material una vez secado con Cal, aprueba que la plataforma completa se estabilice con Cal</b>